

Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 января 2013 год № 50-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2015 годы)» за 2012 год

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2015 годы)» за 2012 год (далее – отчет):

1. Представленный отчет принять к сведению.
2. Разместить отчет на официальном сайте Черлакского муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 21 января 2013 года № 50-р

Отчет о реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 гг.)»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015 года» за 2012 год (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 28 сентября 2010 года № 239-п.

Целью Программы является формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Черлакского района.

За прошедший год в результате выполнения целевой Программы подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области». Выполнены работы по ремонту асфальтированной площадки по адресу: р.п. Черлак, ул. Почтовая 19 площадью 1555 кв.м. Осуществлено строительство автомобильной дороги в кварталах комплексной жилой застройки «Северо-Восточный», «Юго-Восточный» в р.п. Черлак Омской области (ул. Солнечная) в Черлакском муниципальном районе Омской области:

- устроена дорожная одежда на 1,4 км дороги (уложено щебеночное основание, уложено основание из черного щебня и асфальтобетонное покрытие),

- установлены дорожные знаки,
- выполнен перенос линий электропередачи,
- отсыпаны присыпные обочины.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования составил 25 300,7 тысяч рублей, в том числе 23 608,6 тысяч рублей средства областного бюджета, 1 692,1 тысяч рублей средства местного бюджета.

В разрезе осуществленных мероприятий использование денежных средств составило:

- проектные работы по объекту «Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области» - 285,0 тыс. рублей, из них 270,75 тыс. рублей средства областного бюджета, 14,25 тыс. рублей средства местного бюджета;

- ремонт асфальтированной площадки в р.п. Черлак – 449,5 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- строительство автомобильной дороги в р.п. Черлак – 24 566,2 тыс. рублей, из них 23 337,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 228,3 тыс. рублей средства местного бюджета.

Общая эффективность реализации Программы составила 100 процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено выполнением всех целевых индикаторов мероприятий Программы.

ОТЧЕТ

о долгосрочной целевой программе Черлакского муниципального района «Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2025 гг.)»

1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района Омской области (2010-2025 гг.)» (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств районного бюджета (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено средств на реализацию Программы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию Программы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Программы <***>	
1.	Проектные работы по объекту «Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области»	Отдел жизнеобеспечения администрации муниципального района	285,0	285,0	285,0	
2.	Ремонт асфальтированной площадки в р.п. Черлак		449,5	449,5	449,5	
3.	Строительство автомобильной дороги в р.п. Черлак		24566,2	24566,2	24566,2	
	ВСЕГО по программе:		25 300,7	25 300,7	25 300,7	

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.

<*> Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1.	Проектные работы по объекту «Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области»	Отдел жизнеобеспечения администрации муниципального район	Подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Строительство подъезда к д. Васьковка Черлакского района Омской области»
2.	Ремонт асфальтированной площадки в р.п. Черлак	Отдел жизнеобеспечения администрации муниципального район	Выполнены работы по ремонту асфальтированной площадки по адресу: р.п. Черлак, ул. Почтовая 19 площадью 1555 кв.м.
3.	Строительство автомобильной дороги в р.п. Черлак		<p>Осуществлено строительство автомобильной дороги в кварталах комплексной жилой застройки «Северо-Восточный», «Юго-Восточный» в р.п. Черлак Омской области (ул. Солнечная) в Черлакском муниципальном районе Омской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устроена дорожная одежда на 1,4 км дороги (уложено щебеночное основание, уложено основание из черного щебня и асфальтобетонное покрытие), - установлены дорожные знаки, - выполнен перенос линий электропередачи, - отсыпаны присыпные обочины.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Предусмотрено Программой	Фактически достигнуто	Отклонение, (+, -)	Выполнение, %	Примечание (причины отклонения)
1.	Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог	%	26	26	0	100	
2	Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием	%	20	20	0	100	
3	Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	30	30	0	100	

Эффективность реализации Программы составляет **100** процентов.

Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского района Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 годы)" за 2011 год

Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора			
		Утвержден о в целевой программе	Дости гнуто	Отклоне ние (в процентах)	Оцен ка в балла х
Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог	%	26	26	100	0
Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием	%	20	20	100	0
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	30	30	100	0
Итоговая сводная оценка					0

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского района Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог Черлакского района
Омской области (2010-2025 годы)" за 2011 год

Целевые индикаторы	Единиц а измере ния	Год реализации целевой программы			Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	2-й год	отчетны й		

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог	%	15	-	26	100	26
Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием	%	15	-	20	100	20
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	20	-	30	100	30

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)

Вывод об эффективности реализации программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность реализации на уровне	0	Продолжить реализацию мероприятий целевой программы