

**Администрация Черлакского муниципального района**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 29 февраля 2012 год № 227-р**

**р.п. Черлак, Омской области**

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011 год

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011 год (далее – отчет):

1. Представленный отчет принять к сведению.
2. Разместить отчет на официальном сайте Черлакского муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации  
муниципального района

**В.Г. Яцковский**

Приложение к распоряжению главы  
администрации Черлакского  
муниципального района  
от 29 февраля 2012 года № 227-р

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского  
муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2011 год (далее – Программа).

Необходимость разработки Программы была обусловлена рядом нерешенных проблем в системе водоснабжения, которые не позволяют обеспечить снабжение населения Черлакского района качественной питьевой водой в необходимом количестве и соответствующей нормам водопотребления.

Основными целями программы является улучшения качественной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению района, обеспечение соответствия требуемым показателям качества санитарно-эпидемиологическим нормам, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и снижения себестоимости поднятой воды.

За 2011 год удалось достичь следующих результатов.

Проведена реконструкция водопроводных сетей в р.п. Черлак по улицам Дорожников, ул. Микрюкова, ул. 5 Восточная, ул. 4 Восточная, Целинная. Протяженность реконструированного водопровода составила 2,639 км. Проведены работы по реконструкции водопровода в д. Верхнеильинка Иртышского сельского поселения. В соответствии с заключенным контрактом построено 6,3 км водопровода. Проводились работы по реконструкции водопроводных сетей в с. Иртыш.

Объем финансирования на реализацию всех мероприятий по реконструкции водопроводных составил 4 751,6 тыс. рублей, в том числе 3 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 200,0 средства областного бюджета, 551,6 тыс. рублей средства бюджета района.

Общая эффективность реализации Программы составила 139,1 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено выполнением большинства (80 процентов) целевых индикаторов мероприятий Программы. Вместе с тем, отмечается не достижение

индикатора "Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей". Значение индикатора в 2011 году составило 39,5 процента относительно планового значения. По сравнению с 2010 годом отмечается снижение потерь воды на 27%. Не выполнение индикатора связано с большими потерями воды в результате аварий на водопроводных сетях.

**ОТЧЕТ**  
**о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района**  
**"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" за 2011 год**

1. Информация об использовании средств на реализацию  
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района  
"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств районного бюджета (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено средств на реализацию Программы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию Программы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Программы <***>	
	Реконструкция водопровода в р.п. Черлак Омской области	Комитет экономического развития администрации	1 557,7	1 557,6	1 557,6	
	Водоснабжение с. Верхнеильинка Черлакского района Омской области	Комитет экономического развития администрации	3 158,0	3 158,0	3 158,0	
	Водоснабжение с. Иртыш Черлакского района Омской области	Комитет экономического развития администрации	36,0	36,0	36,0	
	<b>Всего по программе</b>		<b>4 751,7</b>	<b>4 751,6</b>	<b>4 751,6</b>	

<\*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.

<\*\*\*> Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<\*\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

## 2. Результат проведенных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Реконструкция водопровода в р.п. Черлак Омской области	Комитет экономического развития администрации	Проведена реконструкция водопроводных сетей по улицам: Дорожников, ул. Микрюкова, ул. 5 Восточная, ул. 4 Восточная, Целинная протяженностью 2,639 км.
2	Водоснабжение с. Верхнеильинка Черлакского района Омской области	Комитет экономического развития администрации	Проведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 6,3 км.
3	Водоснабжение с. Иртыш Черлакского района Омской области	Комитет экономического развития администрации	Проводилась реконструкция водопроводных сетей в с. Иртыш

## 3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Предусмотрено Программой	Фактически достигнуто	Отклонение, (+, -)	Выполнение, %	Примечание (причины отклонения)
1	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	50	50	0	100	

2	Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	35,5	37,8	+2,3	106,5	
3	Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	64	23,6	-40,4	271,2	
4	Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	74	41,5	-32,5	178,3	
5	Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	2,94	7,44	+4,5	39,5	
	Итоговая сводная оценка	%					

Эффективность реализации Программы составляет **139,1** процентов.

## Форма № 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы  
«Чистая вода (2010-2015 годы)»  
за 2011 год

Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение (в процентах)	Оценка в баллах
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	50	50	0	0
Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	35,5	37,8	+6,5	+6
Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	64	23,6	+171,2	+171
Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	74	41,5	+78,3	+78
Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	2,94	7,44	-60,5	-60
Итоговая сводная оценка	%				+195

## Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов  
ДЦП «Чистая вода (2010-2015 годы)»

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации целевой программы			Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	2-й год	отчетный		
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего	%	48		50	60	Показатель за 2011 год возрос на 4% по сравнению с 2010 годом и составил 83,3% от целевого значения последнего года реализации

качества						программы
Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	37,5		37,8	36,1	Показатель за 2011 год возрос на один процент по сравнению с 2010 годом и превысил целевое значение последнего года реализации программы на 4,7 %.
Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	36,6		23,6	53	По годам отмечается снижение доли водопроводов, нуждающихся в замене. Целевое значение последнего года реализации выполнено.
Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	43		41,5	58	По годам отмечается снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Целевое значение последнего года реализации выполнено.
Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	10,2		7,44	2,82	По сравнению с 2010 годом в 2011 году произошло снижение показателя на 27 %. Превышение целевого значения последнего года реализации программы в 2011 году в 2,6 раза.

## Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы  
(наименование целевой программы)

Вывод об эффективности реализации программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность реализации возросла	195	Продолжить реализацию мероприятий целевой программы Провести корректировку целевых индикаторов, по которым уже достигнуто выполнение.