

Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 февраля 2014 год № 149-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2013 год

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2013 год (далее – отчет):

1. Представленный отчет принять к сведению.
2. Разместить отчет на официальном сайте Черлакского муниципального района в сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Главы администрации
муниципального района

Г.В. Шевченко

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 10 февраля 2014 года № 149-р

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2013 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Чистая вода (2010-2015 годы)» за 2013 год (далее – Программа).

Необходимость разработки Программы была обусловлена рядом нерешенных проблем в системе водоснабжения, которые не позволяют обеспечить снабжение населения Черлакского района качественной питьевой водой в необходимом количестве и соответствующей нормам водопотребления.

Основными целями программы является улучшения качественной питьевой водой и ее бесперебойная подача населению района, обеспечение соответствия требуемым показателям качества санитарно-эпидемиологическим нормам, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и снижения себестоимости поднятой воды.

В 2013 году в рамках реализации данной программы на территории Иртышского сельского поселения было проведено строительство водопроводных сетей в д. Бердниково. В соответствии с заключенным контрактом построено 5,2 км водопровода.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составил 3 144,862 тыс. рублей, в том числе 2 940,65тыс. рублей средства областного бюджета, 204,212 тыс. рублей средства бюджета Иртышского сельского поселения.

Общая эффективность реализации Программы составила 108,2 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено выполнением большинства (80 процентов) целевых индикаторов мероприятий Программы. Вместе с тем, отмечается не достижение индикатора "Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей". Значение индикатора в 2013 году составило 8,3 процента относительно 2,88 процента планового значения. Не выполнение индикатора связано с большими потерями воды в результате аварий на водопроводных сетях.

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" за 2012 год

1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Чистая вода" (2010 - 2015 годы)" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств районного бюджета (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено средств на реализацию Программы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию Программы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Программы <***>	
	Всего по программе	Администрация Иртышского сельского поселения	3 144,862	3 144,862	3 144,862	

<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.

<*> Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Строительство водопроводных сетей в д. Бердниково Иртышского сельского поселения	Администрация Иртышского сельского поселения	Построено 5,2 км водопроводных сетей

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Предусмотрено Программой	Фактически достигнуто	Отклонение, (+, -)	Выполнение, %	Примечание (причины отклонения)
1	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	55	55	0	100	
2	Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	35,9	42,6	+6,7	118,7	
3	Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	59	30,5	-28,5	148,3	
4	Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	66	40,1	-25,9	139,2	
5	Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	2,88	8,3	+5,42	34,7	
	Итоговая сводная оценка	%				108,2	

Эффективность реализации Программы составляет **108,2** процентов.

Форма № 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Чистая вода (2010-2015 годы)»
за 2013 год

Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Выполнение, %	Оценка в баллах
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	55	55	100	0
Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	35,9	42,6	118,7	+18,7
Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	59	30,5	148,3	+48,3
Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	66	40,1	139,2	+39,2
Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	2,88	8,3	34,7	-65,3
Итоговая сводная оценка	%				+40,9

Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
ДЦП «Чистая вода (2010-2015 годы)»

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации целевой программы				Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	2-й год	3-й год	отчетный		
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего	%	48	50	52,5	55	60	91,7

качества							
Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения	%	37,5	37,8	38,9	42,6	36,1	118,0
Доля водопроводов нуждающихся в замене	%	36,6	23,6	23,5	30,5	53	142,5
Доли уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	%	43	41,5	39,4	40,1	58	130,9
Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей	%	10,2	7,44	4,87	8,3	2,82	33,4

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)

Вывод об эффективности реализации программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность реализации возросла	+40,9	Продолжить реализацию мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Развитие коммунальной сферы, транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды в Черлакском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Черлакского муниципального района (2014-2020 годы)»